



SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Stazione appaltante: Comune di Cagliari Igiene del Suolo e Ambiente
Lavori di: Realizzazione di un Ecocentro in Via San Paolo
Impresa: C&P SRLS, con sede in Via Vescovado n. 1 – 75022 – Irsinia (MT), CF/P.IVA 01277650774
Importo contrattuale: € 575.432,63
CIG: 841001431A
CUP: G27H15001640004.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di maggio, il sottoscritto Ing. Marco Mascia, in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

PREMESSO

che con Verbale di Sospensione dei Lavori, a far data 12/04/2021, veniva disposta la sospensione degli stessi per i seguenti motivi:

- con nota prot. 107580 del 12/04/2021 l'impresa C&P Srls presentava richiesta di sostituzione dell'impresa ausiliaria Consorzio stabile LM Group, in quanto la stessa risultava non più in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, con la nuova ausiliaria Euroservizi Srl – CF/P.IVA 05459470828, presentando regolare contratto di avvalimento;
- che con Determinazione n. 2859 del 27/04/2021 la Stazione Appaltante attestava la regolarità della sostituzione dell'operatore economico ausiliario;
- che con nota prot. n. 96538 del 30/03/2021 l'impresa C&P Srls presentava la richiesta di autorizzazione a concedere il subappalto alla Ditta Medda Giuseppe con sede in Capoterra (Ca), via Emanuela Loi n. 1 , Partita IVA 03571440928;
- che con Determinazione del Dirigente n. 3074 del 05/05/2021 si autorizzava l'affidamento al subappaltatore Ditta Medda Giuseppe delle seguenti lavorazioni, delle varie categorie di opere previste in appalto:

OG1 40% pari a € 141.795,40
OS30 40% pari a € 13.523,32
OS3 40% pari a € 9.952,28
OG9 40% pari a € 7.003,00
OS10 40% pari a € 299,03
OS24 40% pari a € 6.010,57
OS28 40% pari a € 1.707,67
OS22 40% pari a € 7.185,69
per un importo complessivo di € 187.476,96

PRESO ATTO

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 24 giorni solari e consecutivi;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore C&P srls a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività connesse all'esecuzione delle lavorazioni fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno **14/10/2021**.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Cagliari li 06/05/2021

Ing. Marco Mascia
Direttore dei Lavori

Francesco Paolo Piancazzo
C&P s.r.l.s

GIUSEPPE MEDDA - DELEGATO

