



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE
VIA AMPERE.N 2 09100 CAGLIARI
MAIL: IGIENESUOLO@COMUNE.CAGLIARI.IT
PEC: IGIENESUOLO@COMUNE.CAGLIARI.LEGALMAIL.IT

Oggetto: Lavori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo – Perizia suppletiva e di variante – Parere del responsabile unico del procedimento.

Il sottoscritto, ing. Andrea Cossu, responsabile dell'Unità operativa *Pianificazione integrata dei contesti innovativi e delle infrastrutture di igiene urbana e responsabile unico del procedimento* dei lavori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo,

Premesso che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 08/09/2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo a un ecocentro da realizzare in via San Paolo, dell'importo complessivo di € 720.000,00 di cui € 550.000,00 per lavori a base d'asta;
- con determinazione n. 582 del 20/09/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso al comune di Cagliari un cofinanziamento di € 300.000,00 per la realizzazione dell'infrastruttura in oggetto, a valere su stanziamenti di bilancio della stessa RAS destinati a *interventi di tipo ambientale e per la realizzazione di centri di raccolta comunali*;
- con determinazione dirigenziale n. 7720 del 12/12/2017 del Servizio Igiene del suolo e Ambiente, i servizi di ingegneria connessi con la realizzazione dell'ecocentro - consistenti nella progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e certificazione di regolare esecuzione - sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da ing. Marco Mascia (mandatario), arch. Alberto Lixi, ing. Luca Tuveri, dott. geologo Antonello Frau, ing. Alessandro Schirru;
- con deliberazione consiliare n. 105 del 29/11/19, l'Amministrazione ha incrementato di € 80.000,00 la quota a carico del bilancio comunale destinata alla realizzazione dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 9438 del 31/12/2019 si è provveduto all'aggiornamento del cronoprogramma di spesa prevedendo, per la realizzazione dell'intervento, un importo complessivo pari a € 960.000,00;
- con delibera di Giunta comunale n. 18 del 28/02/2020, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;
- con determinazione n. 4594 del 22/07/2020, è stato approvato il nuovo quadro economico ed è stata formalizzata la costituzione del gruppo di lavoro per le singole fasi del procedimento;
- a seguito di procedura selettiva indetta con determinazione n. 5179 del 26/08/2020, con successiva determinazione n. 7503 del 25/11/2020 l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'operatore economico C&P Srls, con sede in via Vescovado 1 - 75022 - Irsinia (MT), CF/P.IVA 01277650774, per un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 575.432,63 oltre Iva al 10%, per un totale di € 632.975,90;

- la società aggiudicataria ha stipulato contratto di avvalimento con il Consorzio Stabile LM GROUP, con sede in Treviso, via Alzaia n. 5, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso al n. 05008280264;
- i lavori hanno avuto inizio in data 24 marzo 2021, dietro consegna in via d'urgenza, e sono attualmente in corso di esecuzione;
- con determinazione n. 2859 del 27 aprile 2021, l'impresa ausiliaria sopra citata è stata sostituita con la società Euroservizi s.r.l., avente sede legale Partinico (PA) nella via P. Mignosi senza numero, codice fiscale n. 05459470828, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, ed è stato stipulato un nuovo contratto di avvalimento;
- con determinazione n. 3387 del 17 maggio 2021, si è preso atto del cambio di forma societaria dell'aggiudicatario da C&P s.r.l.s. in C&P s.r.l.;
- in data 11/06/2021, l'impresa C&P Srls ha sottoscritto il contratto rep n. 88793 per la realizzazione dell'ecocentro in oggetto;
- con determinazione n. 5950 del 09/09/2021 è stato affidato il servizio di collaudo statico delle opere strutturali del manufatto ed è stato aggiornato il quadro economico;
- con determinazione n. 6353 del 23/09/2021 è stato aggiornato il gruppo di lavoro per le singole fasi del procedimento;
- con determinazione n. 9356 del 29/12/2021, il Direttore generale del comune di Cagliari, nella sua qualità di Organismo intermedio del PON Metro 2014-2020, ha approvato e ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse REACT EU, l'operazione CA6.1.4.i denominata *Lavori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo*, per un importo di € 660.000,00;
- pertanto l'opera pubblica, dell'importo complessivo di € 960.000,00, è attualmente finanziata per € 300.000 tramite i fondi RAS di cui alla richiamata determinazione 582/2017 e per € 660.000,00 tramite risorse REACT EU di cui alla determinazione 9356/2021 citata nel punto che precede;
- con determinazione n.9520 del 31/12/2021 è stato aggiornato il cronoprogramma dell'intervento e approvato il nuovo quadro economico secondo quanto segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori in appalto		
A1	lavori		€ 548.416,96
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 15.000,00
A3	Importo oneri sicurezza imprevisti per emergenza Covid 19		€ 12.015,67
	Totale A		€ 575.432,63
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	I.V.A. al 10 % su importo lavori e oneri sicurezza		€ 57.543,27
B2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e		€ 96.988,14

QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori in appalto	
	di esecuzione, Direzione lavori, cert. Regolare esecuzione (inclusi IVA 22% e INARCASSA 4%)	
B3	Verifiche preventive	€ 9.642,88
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.678,65
B5	Incentivo ai sensi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.364,06
B6	Collaudi	€ 4.010,73
B7	Accantonamento per imprevisti	€ 203.968,83
B8	Spese ANAS per istruttoria e sopralluogo	€ 397,04
B9	Altre somme a disposizione (avanzo)	€ 943,77
B10	ANAC	€ 30,00
	Totale B	€ 384.567,37
R	Riepilogo	
	A) Importo dei lavori	€ 575.432,63
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 384.567,37
	TOTALE a + b	€ 960.000,00

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di introdurre nel progetto alcune modifiche di modesta entità volte al miglioramento dell'opera, così sintetizzabili:
 - Realizzazione della viabilità d'accesso all'ecocentro con pavimentazione in calcestruzzo colorato in luogo della pavimentazione bitumata, che garantisce una maggiore vita utile della pavimentazione e si inserisce in modo più armonico nel contesto;
 - Realizzazione di una copertura in acciaio sulla quale installare l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto fotovoltaico, portandolo da 10kW a 18kW, al fine di migliorare la classe energetica e ridurre i costi di esercizio dell'infrastruttura;
 - Incremento dei punti presa per il collegamento elettrico dei cassoni compattanti, con le conseguenti modifiche nei quadri e nelle linee elettriche, onde conseguire una maggiore versatilità dell'impianto;
 - Previsione di un attacco UNI 70, collegato all'impianto idrico, per il riempimento rapido della spazzatrice stradale in uso al gestore del servizio di raccolta;
 - Modifica delle cancellate ingresso, con sostituzione della specchiatura prevista in origine con un grigliato metallico più resistente agli eventuali tentativi di effrazione;

- Realizzazione di un cordolo longitudinale in corrispondenza della recinzione perimetrale allo scopo di offrire una più efficace protezione dagli animali selvatici, come raccomandato dalle linee guida regionali sulla realizzazione dei centri di raccolta, diffuse dalla Regione Sardegna con nota prot. 15808 del 27/07/2009;
- Sostituzione del parapetto industriale posto in corrispondenza dei cassoni scarrabili, con un parapetto di tipo di tipo civile, più adatto alla presenza dell'utenza pubblica;
- per effetto dei maggiori lavori previsti in perizia, l'importo netto complessivo per l'esecuzione dei lavori, ivi comprendendo le somme per l'attuazione dei piani di sicurezza, ammonta a € 661.698,90, oltre Iva al 10%, con un aumento percentuale del 14,99% rispetto all'importo del contratto originario, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori comprensivi di perizia di variante	
A1	lavori	€ 630.630,88
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 17.250,00
A3	Importo oneri sicurezza imprevisi per emergenza Covid 19	€ 13.818,02
	Totale A	€ 661.698,90
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	I.V.A. al 10 % su importo lavori e oneri sicurezza	€ 66.169,89
B2	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coord. sicurezza, perizia di variante, pozzetti geognostici e relazione agronomica, direzione lavori, cert. regolare esecuzione (inclusi IVA 22% e Cassa previdenziale 4%)	€ 127.972,67
B3	Oneri per assistenza archeologo in fase di esecuzione (inclusi IVA 22% e Cassa previdenziale)	€ 3.000,00
B4	Verifiche preventive della progettazione (art. 26 d.lgs. 50/2016)	€ 9.642,88
B5	Rilievi e accatastamenti	€ 4.000,00
B6	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.678,65
B7	Incentivo ai sensi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.573,07
B8	Collaudo in corso d'opera	€ 4.010,73
B9	Spese ANAS per istruttoria e sopralluogo	€ 397,04
B10	Contributo ANAC	€ 30,00
B11	Accantonamento per imprevisi	€ 70.826,17
	Totale B	€ 298.301,10
R	Riepilogo	

	A) Importo dei lavori	€ 661.698,90
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 298.301,10
	TOTALE A) + B)	€ 960.000,00

- le modifiche sopra descritte:
 - non derivano da cause impreviste e imprevedibili;
 - scaturiscono dall'interesse pubblico diretto a conseguire un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
 - ammontano economicamente a € 86.266,27 corrispondenti al 14,99% dell'importo originario del contratto;
 - non alterano la natura generale del contratto;
- ricadono, dunque, nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che testualmente dispone: <<*i contratti possono parimenti essere modificati [...] senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 [euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori]; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori [...]. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto [...]. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche*>>;
- l'esigenza di introdurre le descritte modifiche contrattuali nell'ambito dell'intervento di cui si tratta è stata oggetto di specifico quesito formulato da questo Servizio all'*Autorità di gestione* del PON Città Metropolitane;
- il quesito è stato trasmesso via mail in data 10/12/2021, per il tramite del Unità di Gestione PON Metro 2014-2020 costituita entro il *Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance* del comune di Cagliari;
- lo "*Staff dell'Autorità di gestione*" ha risposto con mail in data 14/01/2022 (FAQ 114), allegata al presente parere, non sollevando in via generale obiezioni in merito all'adozione delle varianti ex art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016, definite <<*de minimis*>> dalla stessa Autorità, che ha contestualmente precisato i presupposti per la sua applicazione e ha confermato il limite economico stabilito dallo stesso comma 2 per l'incremento contrattuale, pari al 15% dell'originario importo del contratto dei lavori;
- conseguentemente, si può concludere che la modifica da introdurre nel richiamato contratto rep. n. 88793 del 11/06/2021, è pienamente coerente con le prescrizioni del richiamato art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016 e
- s.m.i.;

Vista la perizia di variante dei lavori di realizzazione dell'ecocentro di San Paolo, redatta dal raggruppamento temporaneo di professionisti sopra citato, composta dai seguenti elaborati:

- R.1 VAR - Relazione Generale
- R.1.C.VAR - Relazione specialistica strutture tettoia fotovoltaica
- R.1.d.VAR - Relazione specialistica impianto fotovoltaico
- R.4 VAR - Computo metrico estimativo
- R.4.a.VAR - Quadro Economico
- R.4.b.VAR - Elenco Prezzi
- R.4.e.VAR - Quadro Comparativo
- R.5.VAR - Cronoprogramma
- R.9 VAR - Relazione paesaggistica

- T.5.1.VAR - Part. cost. parapetti e recinzione
- T.5.VAR - Pavimentazioni
- T.6.3.a.VAR - Impianto elettrico illuminazione
- T.6.3.d.VAR - Quadri elettrici
- T.6.4.P.VAR - Strutture tettoia impianto fotovoltaico
- T.6.4.P.VAR - Strutture tettoia impianto fotovoltaico

Dato atto che l'elaborato R.1 VAR – Relazione generale prevede un maggior tempo per l'esecuzione dell'opera pari a 168 giorni per effetto di quattro cause, così sintetizzabili:

- L'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia;
- l'eccezionale periodo di precipitazioni meteoriche intervenuto dai primi di novembre a metà dicembre 2021;
- il rallentamento delle attività di cantiere derivante dal grave incendio intervenuto in area adiacente in data 22/10/2021;
- i ritardi sorti nel periodo emergenziale da COVID 19, che ha fortemente condizionato la produzione di molti cantieri e aziende e causa della mancanza di materie prime legata ad altri contesti geopolitici;

Visto lo schema di atto aggiuntivo al contatto rep. 88793/2021, da sottoscrivere con l'operatore economico esecutore dei lavori, allegato al presente parere per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;

Esprime parere favorevole in linea tecnica relativamente alla perizia di variante dei *lavori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo* -- redatta dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da ing. Marco Mascia, arch. Alberto Lixi, ing. Luca Tuveri, dott. geologo Antonello Frau, ing. Alessandro Schirru.

Cagliari, 17/03/2022

Il responsabile dell'Unità operativa
*Pianificazione integrata dei contesti innovativi
e delle infrastrutture di igiene urbana*
Ing. Andrea Cossu

Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso al n. 05008280264; -----

- che con determinazione n. 2859 del 27 aprile 2021, efficace nei termini di legge, il dirigente del servizio suddetto ha provveduto a sostituire l'impresa ausiliaria sopra citata con la società Euroservizi s.r.l., avente sede legale Partinico (PA) nella via P. Mignosi senza numero, codice fiscale n. 05459470828, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, giusta visura camerale e, pertanto, è stato stipulato un nuovo contratto di avvalimento in forza del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti professionali e a mettere a disposizione della società avvalente tutte le risorse necessarie ivi indicate, nessuna esclusa, per tutta la durata dei lavori; --
- che con determinazione n. 3387 del 17 maggio 2021 il dirigente suddetto ha preso atto del cambio di forma societaria dell'aggiudicatario da C&P s.r.l.s. in C&P s.r.l.; -----
- che l'impresa suddetta e la società ausiliaria con nota del 31 marzo 2021 hanno presentato la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, concernente la composizione societaria; -----
- che dai documenti unici di regolarità contributiva – D.U.R.C., emessi con validità fino al , acquisiti ai fini della stipulazione del presente contratto, risulta rispettivamente che la società Euroservizi s.r.l. e la società C&P s.r.l. sono in regola con i versamenti contributivi all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla cassa edile; -----
- che i lavori di cui si tratta hanno avuto inizio in data 24 marzo 2021, dietro consegna in via d'urgenza, e sono attualmente in corso di esecuzione; -----
- che in data 11/06/2021, tra l'impresa C&P Srls e l'Amministrazione comunale è stato sottoscritto il contratto rep n. 88793 per la realizzazione dell'ecocentro in via San Paolo;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di introdurre nel progetto alcune modifiche di modesta entità volte al miglioramento dell'opera, consistenti in opere aggiuntive descritte in una perizia suppletiva e di variante redatta dalla direzione dei lavori, rappresentata dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da ing. Marco Mascia (mandatario), arch. Alberto Lixi, ing. Luca Tuveri, dott. geologo Antonello Frau, ing. Alessandro Schirru; -----

- che la perizia suppletiva e di variante è stata approvata con determinazione n. ____ del ____; -----
- che il presente atto costituisce atto aggiuntivo al contratto rep. n. 88793 stipulato in data 11/06/2021. -----

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. -----

Articolo 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

Articolo 2 – Oggetto

Il “Comune di Cagliari”, nel prosieguo dell'atto denominato anche solo “Comune”, come sopra rappresentato, affida alla società “C&P s.r.l.”, nel prosieguo dell'atto denominata anche solo “Appaltatore” che, come sopra rappresentata, si obbliga ad eseguire le opere aggiuntive ai “lavori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo”. -----

Articolo 3 – Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile degli elaborati della perizia suppletiva e di variante, approvata con determinazione n. ____ del ____ del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente, di seguito elencati: -----

- R.1 VAR - Relazione Generale
- R.1.C.VAR - Relazione specialistica strutture tettoia fotovoltaica
- R.1.d.VAR - Relazione specialistica impianto fotovoltaico
- R.4 VAR - Computo metrico estimativo
- R.4.a.VAR - Quadro Economico
- R.4.b.VAR - Elenco Prezzi
- R.4.e.VAR - Quadro Comparativo
- R.5.VAR – Cronoprogramma
- R.9 VAR - Relazione paesaggistica
- T.5.1.VAR - Part. cost. parapetti e recinzione
- T.5.VAR – Pavimentazioni
- T.6.3.a.VAR - Impianto elettrico illuminazione
- T.6.3.d.VAR - Quadri elettrici

- T.6.4.P.VAR - Strutture tettoia impianto fotovoltaico
- T.6.4.P.VAR - Strutture tettoia impianto fotovoltaico

Articolo 4 – Durata del contratto

Per effetto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, è concesso all'Appaltatore un maggior tempo contrattuale pari a 168 giorni. Pertanto i lavori dovranno completarsi entro il 31/03/2022. -----

Articolo 5 – Corrispettivo

Con il citato contratto rep. n. 88793 del 11/06/2021, è stato stabilito che il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori originariamente previsti è pari a € 548.416,96 (diconsi euro cinquecentoquarantottomilaquattrocentosedici/96), per lavori, oltre a € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per oneri di sicurezza e oneri aggiuntivi COVID pari a € 12.015,67 (diconsi euro dodicimilaquindici/67), per un totale di € 575.432,63, iva esclusa. Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti nella perizia suppletiva e di variante di cui al precedente articolo 3, il corrispettivo complessivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, comprensivo dei lavori originari e dei lavori aggiuntivi, ammonta a € 630.630,88 per lavori, al netto del ribasso del 24,668%, oltre a € 17.250,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 13.818,02 per oneri di sicurezza per emergenza Covid 19, per un totale di € 661.698,90 oltre iva al 10%. -----

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al presente contratto dovranno effettuarsi sul conto corrente bancario comunicato in sede di gara e confermato con nota del , indicato dall'Appaltatore quale conto corrente dedicato, sebbene in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'Appaltatore con la medesima nota ha, altresì, comunicato il nominativo e le generalità della persona delegata a operare sul suddetto conto. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il codice

identificativo gara - C.I.G. n. 841001431A e il codice di progetto - C.U.P. n. G27H15001640004. -----

Articolo 7 - Pagamenti

Come previsto nel contratto rep. n. 88793 del 11/06/2021, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00). Le parti convengono che la liquidazione dei corrispettivi resta subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. comprovante il permanere della situazione di regolarità contributiva dell'appaltatore e, in ogni caso, alla verifica della regolare esecuzione. Per quanto non indicato, si fa espresso rinvio all'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto. -----

Articolo 8 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il contratto rep. n. 88793 del 11/06/2021, ha costituito cauzione definitiva di importo pari a € 84.402,00 (diconsi euro ottantaquattromilaquattrocentodue/00) mediante polizza fidejussoria n. 1740276 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. in data 1° febbraio 2021, con validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e premio pagato fino al 1° febbraio 2022. Ad integrazione della suddetta polizza, l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia fidejussoria n. _____ del _____ di importo pari a € _____ (diconsi euro _____) emessa da _____ in data _____, con validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e premio pagato fino a _____, quale integrazione dell'importo della cauzione definitiva dovuta dall'Impresa stessa a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente atto aggiuntivo; -----

Le suddette polizze saranno svincolate ai sensi di legge. -----

Qualora necessario, l'Appaltatore si impegna a rinnovare la polizza e a presentare al Comune la copia del pagamento del relativo premio. -----

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di rivalersi di propria autorità della suddetta cauzione. -----

Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte. -----

Articolo 9 – Polizza di responsabilità civile

L'Appaltatore ha presentato la polizza n. 1761652 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. il 9 aprile 2021, con scadenza il 31 gennaio 2022, a copertura delle opere, anche preesistenti per i massimali pari a € 575.432,63 (diconsi euro cinquecentosettantacinquemilaquattrocentotrentadue/63) sia per la partita 1 sia per la partita 2, e con un massimale per la responsabilità civile pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). -----

Con appendice n. [REDACTED] del [REDACTED] la copertura assicurativa CAR è stata estesa rispetto all'importo dei lavori della perizia di variante ed al nuovo termine per l'ultimazione dei lavori stabilito con la stessa perizia di variante. -----

L'Appaltatore si impegna a presentare al servizio Igiene del Suolo e Ambiente, qualora necessario, l'eventuale copia della quietanza di pagamento della polizza suddetta. -----

Articolo 10 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore, con nota del 31 marzo 2021, ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. -----

Articolo 11 - Obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti

L'Appaltatore, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e dal contratto territoriale di lavoro della categoria, vigente nel territorio di esecuzione del contratto, anche se lo stesso non è aderente alle associazioni stipulanti. -----

Articolo 12 - Comunicazione antimafia

Le parti danno atto che la società C.&P. s.r.l.s. (ora C.&P. s.r.l.) risulta iscritta nella *white list* di cui all'art. 1, commi 52 e ss. della legge 6 novembre 2012, n. 190, come da elenco pubblicato nel sito della Prefettura di Matera valida fino al [REDACTED], quale prestatore di lavoro non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa e, pertanto, la suddetta iscrizione tiene luogo, nel presente contratto, della comunicazione antimafia. -----

Le parti danno atto che la società Euroservizi s.r.l. è iscritta nella *white list* di cui all'art. 1, commi 52 e ss. della legge 6 novembre 2012, n. 190, come da elenco pubblicato nel sito

della Prefettura di Palermo valida fino al _____ .

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto aggiuntivo, si fa pieno e integrale rinvio alle disposizioni del contratto Rep. n. 88793 del 11/06/2021, con particolare riferimento agli articoli 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto, 14 - Risoluzione e recesso, 15 - Divieto a contrarre, 16 - Codice di comportamento e protocollo di legalità, 17 – Controversie, 18 - Trattamento dei dati personali, 19 – Riservatezza, 20 - Spese contrattuali, 21 - Registrazione e bollo. -----

Richiesto io, Segretario generale del Comune, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati per averne piena conoscenza, lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario verificata come segue:

- sig. Francesco Paolo Piancazzo, per l'impresa C&P s.r.l., con firma digitale rilasciata da _____, accertata mediante _____, con validità fino al _____; -----
- dott. Gianbattista Marotto, dirigente del Comune di Cagliari, con firma digitale rilasciata da _____, accertata mediante _____, con validità fino al _____ . -----

Dopo di che, io Segretario, ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti: -----

- dott. Gianantonio Sau, Segretario generale del Comune di Cagliari, con firma digitale rilasciata da _____, accertata mediante _____, con validità fino al _____.